

INVOICE

Inv. No:	SRF/MPC(PCT)100.2/6 Jld 2/Claim-3
L.O No:	AF 999174
Date :	30/6/2021

PENGARAH WILAYAH
 PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)
 WILAYAH UTARA
 BEG BERKUNCI 206
 JALAN TUN HAMDAN SHEIKH TAHIR
 13200 KEPALA BATAS
 PULAU PINANG.

Subject;

CLAIM OF INTERIM No. (3) FOR PROJECT TITLE AS:

KERJA-KERJA PEMBINAAN KOLAM TADAHAN BERKONSEPKAN LANSKAP DAN RUMAH PAM UNTUK MENGELAKKAN BANJIR KILAT DI PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC) WILAYAH UTARA

BIL	DESCRIPTIONS	QUANTITY	PRICE PER ORDER (RM)	TOTAL (RM)
1.	KERJA-KERJA PEMBINAAN KOLAM TADAHAN BERKONSEPKAN LANSKAP DAN RUMAH PAM UNTUK MENGELAKKAN BANJIR KILAT DI PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC) WILAYAH UTARA. TUNTUTAN KEMAJUAN 03 TUNTUTAN BAYARAN KEMAJUAN NO.3 KERJA-KERJA PEMBINAAN KOLAM TADAHAN BERKONSEPKAN LANSKAP DAN RUMAH PAM UNTUK MENGELAKKAN BANJIR KILAT DI PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC) WILAYAH UTARA. Tarikh Perolehan / Program diperlukan: 11 JUN 2021 Lokasi Perolehan Program diperlukan: Malaysia Productivity Corporation (MPC) M-NPC-WUO-A33101 RO-WUO-0032/21	1	56,970.00	56,970.00
TOTAL AMOUNT 5/7/2021				56,970.00

Saya memperakui bahawa barang/barang perkhidmatan yang dipesan telah dilaksanakan dengan memuaskan dan sempurna
 Tanda tangan
 Nama Norhayati Harun
 Jawatan Penolong Jurutera
 Tarikh 5/7/2021
 Mpc Wilayah Utara
 Pulau Pinang

RINGGIT MALAYSIA: FIFTY SIX THOUSAND NINE HUNDRED SEVENTY ONLY

2. Please make the payment of claim at Account Number And Receiver Name Of Account as below;

Name Of Account Holder	:	SRF VENTURE ENTERPRISE
Account Number For Received Payment	:	8604114478
Banker Name	:	CIMB BANK BERHAD
Banker Branch	:	Auto City, Juru

Thanks for your cooperations.

MOHAMAD SHOKRI BIN HJ IBRAHIM
 Manager.



CADANGAN KERJA-KERJA PEMBINAAN KOLAM TAKUNGAN BERKONSEP LANDSKAP DAN RUMAH PAM UNTUK MENGELAKKAN DARIPADA BANJIR KILAT DENGAN MENJALANKAN KERJA NAIK TARAF LONGKANG, MEMBINA 1 UNIT KOLAM TAKUNGAN, MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN RUMAH PAM DAN AKSESORI TERMASUK PENDAWAIAAN ELEKTRIK

TUNTUTAN BAYARAN FASA 3 (2)

BROUGHT FORWARD							HARGA ASAL KONTRAK (RM)		NILAI KERJA ASAL DI TAPAK (RM)			NILAI PERTAMBAHAN / PENGURANGAN KERJA (RM)		KEMAJUAN KERJA DI TAPAK
BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	QTY	HARGA (RM)	JUMLAH (RM)		JUMLAH (RM)		QTY	HARGA (RM)	JUMLAH (RM)	TAMBAH (RM)	KURANG (RM)	%
a)	<u>KERJA-KERJA PEMASANGAN KABEL</u> Membekal dan memasang kabel jenis 'amour cable 8 core' berukuran 16mm diameter termasuk semua kelengkapan aksesori (Rujuk Lukisan No : AAC/2020-01/C&S/M&E-01)	M	300	175.00	52,500.00		52,500.00	175.00	300	175.00	52,500.00	-	-	100%
b)	Membekal dan memasang 'control panel board' termasuk semua kelengkapan aksesori (Rujuk Lukisan No : AAC/2020-01/C&S/M&E-01)	Set	1	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	1	10,000.00	10,000.00	-	-	100%
c)	Membekal dan memasang 'income switch board' termasuk semua kelengkapan aksesori	Set	1	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	1	4,000.00	4,000.00	-	-	100%
d)	Membekal dan memasang 'submersible drainage pump' kapasiti 20m3/jam, '1 electrical duty' dan '1 electricity standby' pam jenis 3 fasa termasuk 'control panel' dan semua kelengkapan aksesori (Rujuk Lukisan No : AAC/2020-01/C&S/M&E-01) Model Pump : JDS-20A	No.	2	25,000.00	50,000.00		50,000.00	25,000.00	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%
ARAHAN PERUBAHAN KERJA (MPC 200-8/2/3 NRO)														
(vii)	Mempelbagaikan fungsi pam <i>standby</i> untuk kegunaan air pancutan di kolam 'wet pond' dengan kedalaman 1.50m													
(1)	Menukar jenis pam yang dipasang mengikut kapasiti kolam - Model pump : JDS -05 termasuk Papan Kawalan Suis serta pendawaian bekalan kuasa yang baru							21,614.00	1	21,614.00	21,614.00	21,614.00		100%
	JUMLAH				131,000.00		131,000.00				127,614.00	21,614.00	25,000.00	500%
	JUMLAH BERSIH												124,228.00	100%
	JUMLAH TUNTUTAN SEBENAR			(I) + (J) - (K)								124,228.00		

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBINAAN KOLAM TAKUNGAN BERKONSEP LANDSKAP DAN RUMAH PAM UNTUK MENGELOKKAN DARIPADA BANJIR KILAT DENGAN MENJALANKAN KERJA NAIK TARAF LONGKANG, MEMBINA 1 UNIT KOLAM TAKUNGAN, MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN RUMAH PAM DAN AKSESORI TERMASUK PENDAWAIAN ELEKTRIK

TUNTUTAN BAYARAN FASA 3 (3)

BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	QTY	HARGA (RM)	JUMLAH (RM)	QTY	HARGA (RM)	JUMLAH (RM) (I)	TAMBAH (RM) (J)	KURANG (RM) (K)	%
BROUGHT FORWARD											
e)	Membekal dan memasang 2 sesalur paip 150mm dia. GI paip (Kelas B) daripada pam ke longkang sediada	M	180	160.00	28,800.00			127,614.00	21,614.00	25,000.00	0%
(x)	ARAHAN PERUBAHAN KERJA (MPC 200-8/2/3 NRO)										
	Membekal dan memasang 1 sesalur paip 80mm dia. PVC paip (Kelas B) daripada pam ke longkang sediada termasuk aksesori	M						7,200.00		21,600.00	100%
KERJA-KERJA LONGKANG											
1	Menjalankan kerja-kerja meroboh dan membuang longkang sedia ada di tapak bina	LS	1	2,000.00	2,000.00			2,000.00	-	-	100%
2	Menjalankan kerja-kerja pengorekan, membekal dan memasang 900mm x 900mm 'U-Drain' termasuk tapak	M	123	315.00	38,745.00			-	-	38,745.00	0%
ARAHAN PERUBAHAN KERJA (MPC 200-8/2/3 NRO)											
(ii)	Menukar saiz U-Drain daripada saiz 900 X 900mm kepada 600mm X 600mm dan menambah 14 unit Penutup Longkang konkrit Bersaiz 600 x 600mm	M						17,334.00	17,334.00		100%
		No.						1,680.00	1,680.00		100%
3	Menjalankan kerja-kerja pengorekan, membekal dan memasang 1800mm (P) x 900mm (L) x 1000mm (T) 'outlet bank/strainer, concrete wingwall dan grating'	No.	1	3,500.00	3,500.00			-		3,500.00	100%
ARAHAN PERUBAHAN KERJA (MPC 200-8/2/3 NRO)											
(iii)	Menambah 3 Buah Takungan Konkrit (Con. Sum) bersaiz dari 900mm hingga 1000mm bagi mengganti 1 Unit Strainer 1.8 X 0.9 X 1.0m	No.						4,800.00	4,800.00		100%
JUMLAH					204,045.00			160,628.00	45,428.00	88,845.00	600%
JUMLAH BERSIH									117,211.00		100%
JUMLAH TUNTUTAN SEBENAR			(I) + (J) - (K)			117,211.00					

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBINAAN KOLAM TAKUNGAN BERKONSEP LANDSKAP DAN RUMAH PAM UNTUK MENGELOKKAN DARIPADA BANJIR KILAT DENGAN MENJALANKAN KERJA NAIK TARAF LONGKANG, MEMBINA 1 UNIT KOLAM TAKUNGAN, MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN RUMAH PAM DAN AKSESORI TERMASUK PENDAWAIAN ELEKTRIK

TUNTUTAN BAYARAN FASA 3 (4)


TUNTUTAN BAYARAN FASA 3 (4)											
HARGA ASAL KONTRAK (RM)			NILAI KERJA ASAL DI TAPAK (RM)			NILAI PERTAMBAHAN / PENGURANGAN KERJA (RM)			KEMAJUAN KERJA DI TAPAK		
BIL	KETERANGAN KERJA	UNIT	QTY	HARGA (RM)	JUMLAH (RM)	QTY	HARGA (RM)	JUMLAH (RM) (I)	TAMBAH (RM) (J)	KURANG (RM) (K)	%
	BROUGHT FORWARD										
	ARAHAN PERUBAHAN KERJA (MPC 200-8/2/3 NRO)										
(v)	Menukar saiz bangunan Rumah Pam daripada saiz 6.0m x 3.0m kepada 3.0m x 3.0m	No.	1	39,000.00	39,000.00	1	19,500.00	19,500.00		19,500.00	100%
b)	Membekal dan memasang pagar 'chain link' berketinggian 2.40m	M	132	130.00	17,160.00				-	-	
	ARAHAN PERUBAHAN KERJA (MPC 200-8/2/3 NRO)										
(iv)	Menukar 2.40m(Tinggi) Pagar Chainlink kepada 0.90m (Tinggi) Pagar 'roll top fence'					132	209.00	27,588.00	10,428.00		100%
	KOLAM TAKUNGAN										
3	Membina kolam takungan air berkedalaman 1.50m termasuk kerja penggalan, membekal dan memasang	LS	1	24,645.00	24,645.00			24,645.00	-	-	100%
	ARAHAN PERUBAHAN KERJA (MPC 200-8/2/3 NRO)										
(i)	Menukar konsep Kolam Takungan daripada 'Dry Pond' kepada 'Wet Pond' dengan memperdalamkan sebahagian kawasan kolam dari kedalaman 1.50m kepada 3.30m serta menyediakan lantai simen (tebal 100mm /125mm) di permukaan dinding dan lantai dasar kolam.	M3				374	12.00	4,488.00	4,488.00		100%
(vi)	Membina laluan pejalan kaki jenis konkrit lepaan bagi menjadikan pembahagi di antara 2 kolam yang berbeza kedalaman dan sekeliling kolam dengan lebar 1.5m X 100mm Tebal.	M2				170	154.00	26,180.00	26,180.00		100%
	JUMLAH		284,850.00			263,029.00			76,096.00	108,345.00	
	JUMLAH BERSIH		FASA 1 (30%)	FASA2 (50%)		FASA 3 (20%)					
	JUMLAH TUNTUTAN SEBENAR		85,455.00	142,425.00		56,970.00			100%		

CADANGAN KERJA-KERJA PEMBINAAN KOLAM TAKUNGAN BERKONSEP LANDSKAP DAN RUMAH PAM UNTUK MENGELOKKAN DARIPADA BANJIR
KILAT DENGAN MENJALANKAN KERJA NAIK TARAF LONGKANG, MEMBINA 1 UNIT KOLAM TAKUNGAN, MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN RUMAH
PAM DAN AKSESORI TERMASUK PENDAWAIAAN ELEKTRIK

TUNTUTAN BAYARAN FASA 3 (5)

Adalah dengan ini pihak syarikat bersetuju membuat tuntutan bayaran bagi fasa ke tiga (3) dengan jumlah RINGGIT MALAYSIA: **LIMA PULUH ENAM RIBU SEMBILAN RATUS
TUJUH PULUH SAHAJA (RM56,970.00)** sebagai tuntutan bayaran siap kerja mengikut interim di tapak pembinaan yang telah dibuat pada 5 Julai 2021 dan disaksikan
penyempurnaan kerja tersebut bersama-sama pegawai penguasa jabatan / kementerian **Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)** Wilayah **Utara** yang bertandatangan di bawah.

Disempurnakan bagi Pihak Kontraktor



Nama: MOHAMAD SHOKRI B. HJ IBRAHIM

No. Kad Pengenalan: 680401-07-5305

Jawatan: PENGURUS

Cop dan Alamat Syarikat :



Tarikh: **5 Julai 2021**

Disempurnakan bagi Pihak Jabatan / Kementerian



Nama: ABDUL MALEK MOHAMAD ARIPIN

No. Kad Pengenalan: 690206-04-5185

Jawatan: PENGURUS KANAN

Cop dan Alamat Jabatan / Kementerian :



Tarikh: **5 Julai 2021**

Disempurnakan bagi Pihak Jabatan / Kementerian



Nama: DR. MAZRINA MOHAMED IBRAMSAH

No. Kad Pengenalan: 741207-07-5594

Jawatan: PENGARAH WILAYAH

Cop dan Alamat Jabatan / Kementerian :



Tarikh: **5 Julai 2021**