

RINGKASAN EKSEKUTIF

TAJUK KERTAS KERJA	:	Permohonan Kerja-Kerja Baikpulih Siling Bocor Di Bilik Dato' Ketua Pengarah MPC Tingkat 2 Blok Inovasi												
LATAR BELAKANG	:	- Terdapat aduan daripada En. Abdul Aziz (Pemandu Dato' KP) berkenaan berlakunya kebocoran siling di dalam bilik Dato' (seperti digambar) pada 16hb Mac 2021 jam 5.08pm.												
TINDAKAN MSF/AST	:	- Hasil pemeriksaan awal mendapati terdapat kesan gelembung pada siling dan kesan air jatuh pada lantai bilik Dato'. Seterusnya, kontraktor terus dihubungi untuk pemeriksaan lanjutan pada keesokan paginya. - Kontraktor telah datang dan mendapati punca bocor tersebut adalah dari dinding di dalam siling bilik tersebut (seperti digambar). Sebagai penyelesaian, kerja-kerja <i>grouting</i> akan dilakukan sebanyak 20 <i>point</i> pada dinding tersebut,. Selepas itu barulah siling yang rosak tersebut akan ditukar baru.												
KOS TERLIBAT	:	Kos terlibat adalah seperti berikut: <table><tr><th>No</th><th>Perkara</th><th>Kuantiti</th><th>Kos (RM)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kerja-kerja membuka siling & melakukan Pu Grouting serta kerja-kerja membersihkan selepasnya</td><td>1</td><td>1800.00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>JUMLAH</td><td>1800.00</td></tr></table>	No	Perkara	Kuantiti	Kos (RM)	1.	Kerja-kerja membuka siling & melakukan Pu Grouting serta kerja-kerja membersihkan selepasnya	1	1800.00			JUMLAH	1800.00
No	Perkara	Kuantiti	Kos (RM)											
1.	Kerja-kerja membuka siling & melakukan Pu Grouting serta kerja-kerja membersihkan selepasnya	1	1800.00											
		JUMLAH	1800.00											
CADANGAN TINDAKAN	:	Kerja – kerja baikpulih tersebut perlu dilakukan pada hari minggu berikutan akan mengeluarkan bunyi bising terutama kerja <i>grouting</i>.												

	Disediakan	Disahkan
Nama	Muhammad Afzani Ahmad	Mohd. Wafi Hj. Arip
Jawatan	Penolong Jurutera	Penolong Pengurus
Tarikh	18.3.2021	18.3.2021

GAMBAR ADUAN



GAMBAR DIATAS : Siling menjadi kotor & gelembung kesan kebocoran air dari dalam siling



GAMBAR DIATAS : Kesan air menitik daripada kebocoran air dari dalam siling

GAMBAR PEMERIKSAAN (BERSAMA KONTRAKTOR)



GAMBAR DIATAS : Kontraktor membuka siling berhampiran Kawasan bocor



GAMBAR DIATAS : Kesan air keluar dari dinding di dalam siling gelembung tersebut. Disini kerja – kerja *Grouting* akan dilakukan (untuk menghalang air keluar dari dalam dinding)



GAMBAR DIATAS : Siling gelembung akan ditukar selepas kerja Grouting dilakukan