

RINGKASAN EKSEKUTIF

TAJUK KERTAS KERJA	:	Permohonan Kerja-Kerja Baikpulih Kebocoran Air Di Siling di Lobi Blok Inovasi												
LATAR BELAKANG	:	- Terdapat aduan daripada Penyelia Teknikal berkenaan terdapat kebocoran air di siling berhampiran dengan pintu masuk utama.												
TINDAKAN MSF/AST	:	- Kontraktor telah dipanggil dan mendapati kebocoran tersebut berpunca daripada berlakunya keretakan dari slab siling menyebabkan air telah masuk daripada bumbung terus melalui siling tersebut. - Kerja – kerja <i>Grouting</i> akan dilakukan pada kedua belah beam tersebut bagi menghentikan kebocoran air tersebut. Kemudian, siling tersebut akan diganti baru berserta sapuan cat yang baru.												
KOS TERLIBAT	:	Kos terlibat adalah seperti berikut: <table><tr><th>No</th><th>Perkara</th><th>Kuantiti</th><th>Kos (RM)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kerja-kerja Grouting pada beam, penggantian siling baru & menyapu cat</td><td>1</td><td>3800.00</td></tr><tr><td colspan="2">*Rujuk lampiran sebutharga</td><td>JUMLAH</td><td>3800.00</td></tr></table>	No	Perkara	Kuantiti	Kos (RM)	1.	Kerja-kerja Grouting pada beam, penggantian siling baru & menyapu cat	1	3800.00	*Rujuk lampiran sebutharga		JUMLAH	3800.00
No	Perkara	Kuantiti	Kos (RM)											
1.	Kerja-kerja Grouting pada beam, penggantian siling baru & menyapu cat	1	3800.00											
*Rujuk lampiran sebutharga		JUMLAH	3800.00											
CADANGAN TINDAKAN	:	Tiada												

	Disediakan	Disahkan
Nama	Muhammad Afzani Ahmad	Mohd. Wafi Hj. Arip
Jawatan	Penolong Jurutera	Penolong Pengurus
Tarikh	15.4.2021	15.4.2021

GAMBAR KEROSAKAN & KENALPASTI PUNCA



GAMBAR DIATAS : Kesan kebocoran air dari bumbung



GAMBAR DIATAS : Kesan laluan air daripada slab (beam sebelah kiri)



GAMBAR DIATAS : Kesan laluan air daripada slab (beam sebelah kanan)