


CADANGAN KERJA-KERJA PEMBINAAN KOLAM TAKUNGAN BERKONSEP LANDSKAP DAN RUMAH PAM UNTUK MENGELAKKAN DARIPADA BANJIR KILAT DENGAN MENJALANKAN KERJA NAIK TARAF LONGKANG, MEMBINA 1 UNIT KOLAM TAKUNGAN, MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN RUMAH PAM DAN AKSESORI TERMASUK PENDAWAIAN ELEKTRIK

- TUNTUTAN BAYARAN KEMAJUAN NO. 03 -


ITEM	DESCRIPTION	UNIT	AMOUNT (RM)	PROGRESS OF WORK (%)			TOTAL WORKDONE (RM)		
				PREVIOUS	CURRENT	TOTAL	PREVIOUS	CURRENT	TOTAL
	KERJA-KERJA AWALAN								
a)	Menyediakan syarat-syarat tawaran termasuk insuran 'contractor's all risk' dan workmen compensation's dan lain-lain keperluan khas yang berkaitan.	Pukul	1,000.00	80%	20%	100%	800.00	200.00	1,000.00
b)	Menyediakan laporan kemajuan kerja bergambar sebelum, semasa dan selepas	Pukul	500.00	80%	20%	100%	400.00	100.00	500.00
c)	Menyediakan program kerja menggunakan critical path method (CPM)	Pukul	500.00	80%	20%	100%	400.00	100.00	500.00
d)	Menyediakan peralatan keselamatan dikawasan tapak kerja/binaan sepanjang kerja-kerja dijalankan seperti kon keselamatan atau papan tanda amaran	Pukul	1,000.00	80%	20%	100%	800.00	200.00	1,000.00
e)	Bayaran yuran perunding	Pukul	10,000.00	80%	20%	100%	8,000.00	2,000.00	10,000.00
f)	Menjalankan kerja-kerja pembersihan tapak bina	Pukul	1,500.00	80%	20%	100%	1,200.00	300.00	1,500.00
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN		14,500.00						14,500.00



**CADANGAN KERJA-KERJA PEMBINAAN KOLAM TAKUNGAN BERKONSEP LANDSKAP DAN RUMAH PAM UNTUK MENGELOKAN BANJIR KILAT DENGAN
MENJALANKAN KERJA NAIK TARAF LONGKANG, MEMBINA 1 UNIT KOLAM TAKUNGAN, MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN RUMAH PAM DAN AKSESORI TERMASUK
PENDAWAIAAN ELEKTRIK**

- TUNTUTAN BAYARAN KEMAJUAN NO. 03 -

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE (RM)	AMOUNT (RM)	PROGRESS OF WORK (%)			TOTAL WORKDONE (RM)		
						PREVIOUS	CURRENT	TOTAL	PREVIOUS	CURRENT	TOTAL
KERJA-KERJA PEMASANGAN KABEL											
a)	Membekal dan memasang kabel jenis 'amour cable 8 core' berukuran 16mm diameter termasuk semua kelengkapan aksesori (Rujuk Lukisan No : AAC/2020-01/C&S/M&E-01)	M	300	175.00	52,500.00	80%	20%	100%	42,000.00	10,500.00	52,500.00
b)	Membekal dan memasang 'control panel board' termasuk semua kelengkapan aksesori (Rujuk Lukisan No : AAC/2020-01/C&S/M&E-01)	Set	1	10,000.00	10,000.00	80%	20%	100%	8,000.00	2,000.00	10,000.00
c)	Membekal dan memasang 'income switch board' termasuk semua kelengkapan aksesori	Set	1	4,000.00	4,000.00	80%	20%	100%	3,200.00	800.00	4,000.00
d)	Membekal dan memasang 'submersible drainage pump' kapasiti 20m3/jam, '1 electrical duty' dan '1 electricity standby' pam jenis 3 fasa termasuk 'control panel' dan semua kelengkapan aksesori (Rujuk Lukisan No : AAC/2020-01/C&S/M&E-01)	Unit	1	50,000.00	50,000.00	80%	20%	100%	40,000.00	10,000.00	50,000.00
e)	Membekal dan memasang 2 sesalur paip 150mm dia. GI paip (kelas B) daripada pam ke longkang sediaada	M	180	160.00	28,800.00	80%	20%	100%	23,040.00	5,760.00	28,800.00
SUBTOTAL AMOUNT (RM)					145,300.00						145,300.00



CADANGAN KERJA-KERJA PEMBINAAN KOLAM TAKUNGAN BERKONSEP LANDSKAP DAN RUMAH PAM UNTUK MENGEKALKAN BANJIR KILAT DENGAN MENJALANKAN KERJA NAIK TARAF LONGKANG, MEMBINA 1 UNIT KOLAM TAKUNGAN, MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN RUMAH PAM DAN AKSESORI TERMASUK PENDAWAIAN ELEKTRIK

- TUNTUTAN BAYARAN KEMAJUAN NO. 03 -

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE (RM)	AMOUNT (RM)	PROGRESS OF WORK (%)			TOTAL WORKDONE (RM)		
						PREVIOUS	CURRENT	TOTAL	PREVIOUS	CURRENT	TOTAL
	BROUGHT FORWARD				145,300.00						145,300.00
	KERJA-KERJA LONGKANG										
1	Menjalankan kerja-kerja meroboh dan membuang longkang sedia ada di tapak bina	LS	1	2,000.00	2,000.00	100%	0%	100%	2,000.00	-	2,000.00
2	Menjalankan kerja-kerja pengorekan, membekal dan memasang 900mm x 900mm 'U-Drain' termasuk tapak	M	123	315.00	38,745.00	85.89%	14.11%	100%	33,279.50	5,465.50	38,745.00
3	Menjalankan kerja-kerja pengorekan, membekal dan memasang 1800mm (P) x 900mm (L) x 1000mm (T) 'outlet bank/strainer, concrete wingwall dan gratina'	No	1	3,500.00	3,500.00	80%	20%	100%	2,800.00	700.00	3,500.00
	KERJA-KERJA PEMBINAAN RUMAH PAM/KOLAM										
a)	Membina 1 (satu) unit rumah pam bersaiz 6.00m x 3.00mm (Rujuk Lukisan No : ACC/2020/01/C&S/E-02)	LS	1	39,000.00	39,000.00	80%	20%	100%	31,200.00	7,800.00	39,000.00
b)	Membekal dan memasang pagar 'chain link' berketinggian 2.40m	M	132	130.00	17,160.00	50%	50%	100%	8,580.00	8,580.00	17,160.00
	KOLAM TAKUNGAN										
3	Membina kolam takungan air berkedalaman 1.50m termasuk kerja penggalian, membekal dan memasang batu 6" x 9", konkrit gred 20 dan BRC A6 (Rujuk Lukisan No : ACC/2020/01/C&S/M&E-01)	LS	1	24,645.00	24,645.00	90%	10%	100%	22,180.50	2,464.50	24,645.00
	JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN				270,350.00						270,350.00

